



Aan mvr Z.I  
Hoofd Facilitaire Dienst  
Willemstad, Curaçao

Alhier.

Ref:bhv/sdkk2016-02

Willemstad, Curaçao 15 maart 2016.

Geachte mevr. Z. I

Doormiddel van dit schrijven willen wij coördinatoren BHV SDKK u op hoogte stellen van werkzaamheden uitgevoerd door en enige bevindingen.

**Werkzaamheden uitgevoerd bij Barak mannen waren.**

1. 3 brandslangen werden vervangen voor een nieuwe..
2. 3 nieuwe afsluiter werden geplaatst.

**Werkzaamheden uitgevoerd bij vrouwen afdeling.**

1. 3 brandslangen werden vervangen voor een nieuwe.
2. 3 nieuwe afsluiter werden geplaatst.
3. 1 nieuwe kast werd geplaatst.
4. 1 kast miste een deur en deze werd geplaatst.

Bij ingang van barak mannen en vrouwen afdeling werd het brandslang vervangen en afsluiter.

**Geconstateerd werd.**

1. Enige slang koppen doorgesneden waren bij barak mannen.
2. Achter deur bij vrouwen afdeling die leidde tot het hoofdkraan kon niet opengemaakt worden aangezien slot vast zat.
3. Brand kasten waren slecht onderhouden vol met voorwerpen of vuil.
4. Menige kasten bij mannen als vrouwen afdeling waren op slot en het sluetel was nergens te vinden of hadden geen sluetel gekregen.
5. Menige kasten waren ook open en konden niet op slot aangezien er geen sluetel aanwezig was.
6. Kasten werden gebruikt om comunique's te plaatsen.
7. Kasten werden gebruikt om voorwerpen op te zetten.

## Rapportage deel 2

8. Vele slangen waren gekreukeld of kapot door het niet adequaat gebruik.
9. 1 brandslang bij barak mannen had geen druk en ook geen water erop.
10. Het water druk bij vrouwen afdeling is heel laag.

### Mogelijke oplossingen.

1. Kasten op slot zetten en controle door coördinatoren om de drie maanden.
2. Slot achter deur laten vervangen door onderhoud.
3. Instructie personeel en controle coördinatoren om de drie maanden.
4. V.w.b punt 4 + 5 afspraak werd gemaakt met [redacted] om 4 sluetels te leveren, elke afdeling krijgt 1 en coördinatoren blijven met 2 als reserve.
5. V.w.b. punt 6 + 7 + 8 instructie personeel en controle coördinatoren om de drie maanden en plaatsen van een prikbord op afdeling.
6. Punt 9 dhr L [redacted] R zou deze regelen.
7. Punt 10 voorstel van [redacted] om met aqualectra hierover te hebben.

### Aanwezig waren.

1. Dhr R [redacted] F [redacted]
2. Dhr R [redacted] I [redacted]
3. Dhr L [redacted] R [redacted] onderhoud gevangenis.
4. Dhr E [redacted] H [redacted] coördinator BHV.
5. Dhr N [redacted] A [redacted] coördinator BHV.

Hoogachtend,

A.N [redacted]  
Coördinator BHV  
Curaçao: 15-03-2015 ■

H. B [redacted]  
Coördinator BHV.  
Curaçao: 15-03-2015 ■

■ Verkeerd jaartal, moet zijn 2016 . Zie boven rapportage deel 1

Fragment Aangifte Klokkenluider SDKK verzonden naar:  
Minister van Justitie Curacao,  
Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatie Nederland,  
Ministervan Veiligheid en Justitie Nederland.

Aanleiding en indienen van de aangifte, verwijs ondergetekende naar "uitvoeringsrapportage verbetertraject SDKK, periode oktober t/m december, geleverd 18-1-'16 aan de Minister van Justitie Curaçao, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie Nederland, Minister van Veiligheid en Justitie Nederland, zie ingesloten pagina 9 van het rapport als bijlage A.

**Brandslanghaspels en nooddeuren:**

De brandslanghaspels zijn niet geplaatst, zie BHV-schrijven als bijlage B;

Brandleidingen ontbreekt nog op sommige plaatsen berust niet naar waarheid, Zie BHV-schrijven als bijlage B;

De meeste nooddeuren zijn geplaatst. Een passend slot ontbreekt nog, berust niet naar waarheid, alle nooddeuren zijn nog steeds dicht gelast m.a.w. zie schiphol brand een onveilige situatie voor de belangrijkste stake-holder de justitiabelen, voor de dienstdoende personeel, voor bezoekers kortgezegd een onveilige situatie voor een ieder die binnen SDKK beweegt.

De druppel die de emmer doet overlopen is de niet naar waarheid geschreven door R en anderen\* in de uitvoeringsrapportage, de gevolgen is te vergelijken met de Schiphol brand.

\*R.R is intelligent genoeg om aan te geven met wie hij de uitvoeringrapportage heeft opgesteld.

uitvoering van de projecten. Door de professionele eindgebruikers vaker en eerder bij de projecten te betrekken kunnen projecten vlotter doorlopen.

#### **Blok 1 - gereed**

Dit project is gereed en een nieuwe afdeling "inkomsten" is sinds november 2015 in dit blok gevestigd.

#### **Vervangen dakbedekking Sportzaal en Security building**

Dit project is gereed.

#### **Bezoekersruimte/ kantoor shift commander**

De grotere bouwwerkzaamheden aan de bezoekersruimte zijn gereed. Rest nog de inrichting. Een plan t.a.v. de inrichting is gemaakt en dient nog geïmplementeerd te worden. Verwachte oplevering is begin februari 2016.

#### **Afzonderings- en Strafcellen en verbouwing recreatieruimte**

Begin oktober is aan de aannemer opdracht verleend om met de afrondende werkzaamheden aan te vangen. Inmiddels zijn alle werkzaamheden afgerond m.u.v. kleine opnamepunten en de werkzaamheden op het dak. Door regelmatige verstopping van regenwaterafvoeren met als gevolg lekkage, zijn afvoerkanalen en spuwers op het dak voorgesteld om het regenwater sneller te kunnen afvoeren. Aanvraag offerte volgt binnenkort.

#### **Waterproject**

In de afgelopen periode heeft ten aanzien van dit project een verdere prioritering plaatsgevonden. Dit was nodig om het 'lekverlies', dat het gevolg is van kapotte leidingen, zo snel mogelijk te beperken. Uit interne informatie bleek nl. dat de SDKK met een waterlekkage van ca. 2000-3000m<sup>3</sup> leidingwater per maand kampt. Na een intensief onderzoek, is de grootste lekkage gevonden in Blok 2. Deze lekkage is inmiddels in december 2015 verholpen. Er zijn mogelijk nog 2 andere kleinere lekkages welke verder in 2016 zullen worden opgespoord.

#### **Verbeteringen Blok 2 (fase 2 waterplan)**

Dit project wordt binnenkort voorbereid. Na herstelwerkzaamheden aan de toiletten en wastafels van blok 7 en 8 zal dit project uitgevoerd worden. De gedetineerden van Blok 2 zullen overgeplaatst moeten worden naar Blok 7 en 8 om de werkzaamheden uit te kunnen uitvoeren. Binnen dit project worden de volgende componenten meegenomen:

- Riolering herstellen.
- Afvoer hemelwater herstellen.
- Verharding luchtplaats verbeteren.
- Sanitaire toestellen reviseren.
- Voormalige "cachotes" verbouwen en een nieuwe bestemming geven.
- Het maken van een overdekking op de luchtplaats.
- Het geheel schilderen.

#### **Perimeterbeveiliging**

Op 3 december is aangevangen met het vervangen van alle bestaande camera's. Dit betreft een projectuitbreiding/meerwerk van 21 stuks extra camera's, extra beeldopname capaciteit en monitor. De uitvoering geschiedt binnen dezelfde opdrachtijd. Looptijd project: 6 maanden.

#### **Mobiel telefoon controle systeem**

Het plaatsen van de leidingen is in december 2015 begonnen. Oplevering is binnen 3 maanden.

#### **Brandslanghaspels en nooddeuren**

De brandslanghaspels zijn geleverd en geplaatst. De brandleidingen ontbreken nog op sommige plaatsen. De uitbreiding van de brandleiding zal worden opgenomen in het waterproject. De meeste nooddeuren zijn geplaatst. Een passend slot ontbreekt nog. Dit zal worden opgenomen in fase 2 van het sluitplan.